

FINE spol. s r.o. Závěrka 12,Praha 6,169 00			Registo da Escavação			BH1
Projeto: Geological Survey - "Deer House"						
ID do Projeto: 2018_A-017		Anexo No.: A.1G	Equip. de perfuração: Hütte 202 TF			
Localização: Prague 12			Prof. total: 24,00 m		Posição da sondagem: Coordenada X: 1039757,70 Coordenada Y: 745144,86 Coordenada Z: 209,05 m	
Data de início: 22.11.2017	Encarregado: Mr. Young		Nível freático:			
Data de conclusão: 23.11.2017	Documentado: Mr. Smith		NF escavado: 15,80 m			
Escala: uma página			NF estável: 12,50 m			
Perfuração:			Revestimento:			
Prof. desde	Prof. até	Diam. de perfuração	Prof. desde	Prof. até	Diam. do revestimento	
0,00 m	20,00 m	195 mm	0,00 m	20,00 m	178 mm	
20,00 m	24,00 m	156 mm				

Estratigrafia	Ensaio de campo BH1	Amostras e Nível Freático	Classificação de acordo com EN ISO 14688-1	A partir de - Até	Estratigrafia	Perfil do solo BH1	Amostras e Nível Freático	A partir de - Até	Notas
0,00	209,05				0,00	209,05			
1,00					1,00				
2,00	Recente		saCl	0,00 - 4,90	2,00	Recente		0,00 - 6,40	Prefuração fácil
3,00	Enchimento				3,00	Enchimento			
4,00					4,00				
5,00	Enchimento	2086	Gr	4,90 - 6,40	5,00				
6,00					6,00				
7,00	Quaternário		Sa	6,40 - 8,60	7,00	Quaternário		6,40 - 12,00	Escavação fácil
8,00	Areia com partículas finas				8,00	Areia com partículas finas			
9,00	Argila com cascalho		grCl	8,60 - 9,60	9,00				
10,00	Argila com areia		sasiCl	9,60 - 10,50	10,00				
11,00	Argila com areia	2087	saCl	10,50 - 12,00	11,00				
12,00					12,00	Xisto, totalmente intemperizado		12,00 - 15,80	Fluido de perfuração solto
13,00	Xisto, totalmente intemperizado	12,50	grCl	12,00 - 14,80	13,00				
14,00					14,00	Xisto, totalmente intemperizado			
15,00	Xisto, intemperizado	15,80		14,80 - 15,80	15,00		15,80		
16,00					16,00	Xisto, moderadamente intemperizado		15,80 - 19,30	Fluido de perfuração solto
17,00	Xisto, moderadamente intemperizado			15,80 - 19,30	17,00				
18,00					18,00	Xisto, moderadamente intemperizado			
19,00	Xisto, ligeiramente intemperizado		-	19,30 - 24,00	19,00				
20,00					20,00	Xisto, ligeiramente intemperizado		19,30 - 24,00	Fluido de perfuração solto
21,00					21,00				
22,00					22,00				
23,00					23,00				
24,00		2095			24,00				

#### Legenda:

▽ NF escavado	▢ não perturbada
▲ NF estável	▢ perturbada
	▢ resistência da rocha